



# Nedstengning sjekkliste DFI ski 2010-2011 Ansvar Styrets anleggsansvarlige & hovedbas

Ref.	Aktivitet	Dato	Status mål	Bekreft status	Sign
	<b>Pumpehus klargjøring snøproduksjon</b>	September			
1	Sluse for vann inn i kum, Kværndammen		Åpen		
2	Tre jordfeilbrytere til sirkulasjonsmotorer		av		
3	Sirkulasjonsmotorer og fontene tatt inn hvis mulig		Status		
5	Varme justeres i produksjonscontainer til +10 °C		På		
6	Varme av for olje til kompressor		av		
7	Sjekk lensepumpe kum # 37 fungerer		På		
9	Sjekk sikringskap i deponiet og at siring lensepumpe er på.		På		
10	Status på slanger for snøproduksjon		OK		
11	Status Sjekkliste for Preppemaskin		OK		
12	Status Sjekkliste for ATV		OK		
13	Status Sjekkliste for Snøscooter		OK		
14	Status Sjekkliste for Snøkanoner		OK		
15	Status Sjekkliste for utstyr til snøproduksjon		OK		
16	Adsorbsjonstørke		Av og isolert varme på termostat 10 °C		
17	Rød bu		Varme på termostat 3 °C		